



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: ಬಿ.ಎಂ. 748 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂ. P 3106 ಅಡಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ (ಒಟ್ಟು 21 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಮಾಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ.
 ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ: A.E.K. 10/19/25/19-20
 ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ: A.E.K. 10/19/25/19-20


ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು	ಆರ್.ಎ - 16/10/2018																								
1)	ಮಂಡಿಸಿದೆ, ವಿಷಯ:- ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:7 ಮತ್ತು 8 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ3106 ಅಡಿ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ (ಒಟ್ಟು 21 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಮಾಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡಲು ಕೋರಿ. ಉಲ್ಲೇಖ:- ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ರವರು ಶ್ರೀ.ಡಿ ನರಹರಿ ಬೆನಕ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್) ರವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕಾ.ಪಾ.ಅ/ಬ್ಯಾ.ವಿ/ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಸಿ/ 49/2017-18, ದಿ:05.01.2018 ***** ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೀಲನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಿ3106 ಅಡಿ ರಲ್ಲಿ (ನಗರೋತ್ಥಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2 (ಒಟ್ಟು 21 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.740.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ.ಡಿ ನರಹರಿ ಬೆನಕ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖದ ಆದೇಶದಂತೆ 8 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕೆಲಸದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಗೆ ಇಟ್ಟ ಮೊತ್ತವು ರೂ.6581825/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಒಡ್ಡ ಮಾಡಲಾದ ಶೇ% 5% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮೊತ್ತವು ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಟೆಂಡರ್ ನ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.69108140.25/- ಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ವಹಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ ನಾಲ್ಕನೇ ಸಂಖ್ಯೆ Running Bill ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ರೂ.56021823/- ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಳೀಯರವರ ಮನವಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಐಟಂಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್, EIRL ಹಾಗೂ ಮಾಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. A) Works Slip ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಐಟಂಗಳ BOQ ಶೇ.125% ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. <table> <tr> <th>ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ</th><th>ಐಟಂಗಳು</th><th>Unit</th><th>ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ</th><th>ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ</th></tr> <tr> <td>1</td><td>6</td><td>Dismantling</td><td>M3</td><td>21.6</td><td>40.29</td></tr> <tr> <td>2</td><td>11</td><td>flush pointing</td><td>Sqm</td><td>347.4</td><td>484.11</td></tr> <tr> <td>3</td><td>48</td><td>Digging of trench 0.6x 0.50 mtr</td><td>Mtrs</td><td>75</td><td>100</td></tr> </table>	ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಟಂಗಳು	Unit	ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ	1	6	Dismantling	M3	21.6	40.29	2	11	flush pointing	Sqm	347.4	484.11	3	48	Digging of trench 0.6x 0.50 mtr	Mtrs	75	100	
ಕ್ರಮ. ಸಂಖ್ಯೆ	ಷೆಡ್ಯೂಲ್ ಬಿ ಐಟಂ ಸಂಖ್ಯೆ	ಐಟಂಗಳು	Unit	ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣ	ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಪರಿಮಾಣ																					
1	6	Dismantling	M3	21.6	40.29																					
2	11	flush pointing	Sqm	347.4	484.11																					
3	48	Digging of trench 0.6x 0.50 mtr	Mtrs	75	100																					
3)																										

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳು				
4	49	class A GI pipe	Mtrs	12	23
5	65	Extra additional lift of 1.5m	M3	13.52	17.34
6	66	PCC 1:3:6	M3	5.66	8.48
7	73	M20 OPC@ 320kg	M3	20.78	30.68
8	79	centering, Shuttering	Sqm	95.23	135.69
9	84	20mm cement plaster	Sqm	186.93	233.66
10	85	12mm cement plaster	Sqm	150.6	188.62
11	86	white washing	Sqm	150.6	188.62
12	87	white washing to ceiling	Sqm	84.15	117.13
13	91	external walls 2 coats water proof cement paint	Sqm	359.61	615.12
14	92	2 coats Plastic emulsion	Sqm	150.6	188.62
15	93	2 coats Plastic emulsion ceiling	Sqm	84.15	158.30
16	94	vitrified tiles 60 x 60cms	Sqm	50	100.58
17	100	priming coat on wood surface	Sqm	6.3	19.44
18	101	paint 2 coats on new wood surface	Sqm	6.3	19.44
19	104	pre polished C.C tiles 25mm	Sqm	13.5	33.33
20	108	adopting loop system	Point	6	19
21	109	loop system 2X1.5Sq.mm Cable	Point	6	13
22	114	Extra Groove cutting in brick	Mtrs	30	70
23	115	PVC Conduit Pipe 19/20mm dia	Mtrs	30	70
24	116	fixing PBBC/Bakelite	Each	6	20
25	118	Wiring for lighting	Mtrs	15	110



ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3 -
..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
4)	ಮೇಲ್ಕಂಡ ಐಟಂಗಳ ಟೆಂಡರ್ ಪರಿಮಾಣಕ್ಕಿಂತ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಐಟಂಗಳಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ 25 ಐಟಂಗಳಿಂದ ರೂ.2138370/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಶೇ.3.14% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ <u>ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ಅನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.</u> B) EIRL ಸದರಿ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಒಟ್ಟು 55 ಸಂಖ್ಯೆಯ ಹೊಸ ಐಟಂಗಳ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಐಟಂಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ ಒಟ್ಟು 55 ಐಟಂಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿತ ಡೇಟಾ ರೇಟ್‌ಗಳಂತೆ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ದರ ಸೂಚಿ 2017-18 ರ ದರ ಸೂಚಿಯಂತೆ ದರಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 461191/- ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತುಲನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ.0.67% ರಷ್ಟು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಂದಾಜಿನ ಇತರ ಐಟಂಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನದಲ್ಲಿನ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. <u>ಸದರಿ EIRL ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಡತದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.</u> C) Modified Estimate ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಂಖ್ಯೆ 2ರ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.740.00 ಲಕ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.69108140/- ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ A) Work Slip ಮತ್ತು B) EIRL ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ರೂ.6,91,07,930.63 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಮೊತ್ತವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆಗೆ ನೀಡಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿ ತುಲಾನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿ, EIRL ಮತ್ತು ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:07  ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ:08  ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕೊಡಿಗೆಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ), Assistant Executive Engineer Kodigehalli Sub Division, Yelahanka Zone, B.B.M.P., Bangalore.
6)	

07

ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಉಪಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 17-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3106 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ PACKAGE 2 IMPROVEMENTS TO ROADS AND DRAINS CONSTRUCTION OF RO WATER PLANT BANGALURU ONE CENTER IN WARD NO 7 AND 8 BYATARAYANAPURA DIVISION AS PER ANNEXURE GO NO UDD 217 SFC 2016 DATED 28 5 2016 WORKS SL NO FOR WARD NO 7 12 TO 23 WARD NO 8 24 TO 32 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂ. 740.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು Sri. D. Narahari M/s. Benaka Developers & Project Pvt. Ltd., ರವರಿಗೆ ರೂ. 6,91,08,140.25 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ / ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ.

- 1) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 740.00 ಲಕ್ಷಗಳು
- 2) ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಮೊತ್ತ ರೂ. 6,91,08,140.25
- 3) ಮಾರ್ಪಾಡಿತ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ. 69107930.63
- 4) ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ. 69107930.63

08

ವರ್ಕ್ಸ್‌ಸಿಪ್‌ನ ವರದಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

09

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)

ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದಷ್ಟೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಮು. 4/ಬ.ವ

LEEB T.

As proposed
ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಪಂಕ ಪಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

23/10